

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Junho de 2021

Em 31/05/2021 foi realizada a 12ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba.

O ritmo da obra continua devagar devido à pandemia e esperando ajustes nos projetos complementares que já foram devidamente contratados pela câmara.

Nessa etapa foram medidos somente parte dos itens referentes aos pontos elétricos, hidráulicos e de lógica. No dia 21/05 os arquitetos responsáveis pelo projeto realizaram visita na obra juntamente com a construtora e os representantes da câmara para esclarecimento de dúvidas, conferência da execução e apresentação de demanda de detalhamentos de projeto.

A 12ª medição fechou em R\$ 10.241,92 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

Além disso foi realizada a segunda medição do realinhamento de preços com valor final de R\$ 2.816,03 a qual segue a metodologia aprovada pela câmara

A seguir fotos da etapa medida da obra:

Figura 01: Pontos elétricos



Figura 02: Pontos Hidráulicos

