

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Fevereiro de 2022

Em 24/01/2022 foi realizada a 18ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa medição são o fornecimento das bancadas de mármore com os devidos acessórios, pontos de escoamento de águas pluviais, fornecimento das caixas d'água, pontos elétricos, e fornecimento e instalação de mármore nos peitoris. Agora, no dia 7 de fevereiro está marcado o início dos trabalhos em gesso.

A 18ª medição fechou em R\$ 29.416,78 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Peitoril em Mármore Branco



Fornecimento das caixas d'água



Instalação e fornecimento bancada e cubas

