

# **Relatório de Acompanhamento de obra**

**Nova Sede**

**Câmara Municipal de Rio Pomba**

**Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG**

**Estúdio LAA**



**Março de 2022**

Em 22/03/2022 foi realizada a 20ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa medição são a finalização do gesso fornecimento e instalação do portão da garagem e início da pintura do prédio

A 20ª medição fechou em R\$ 69.413,31 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

Também foi realizado a 4ª medição do realinhamento que totalizou R\$ 40596,16.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução:

Portão da garagem



## Forro de gesso e pintura

