

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Janeiro de 2021

Felipe do Nascimento Chaves
Engenheiro Civil
CREA/MG 201512

Em 31/12/2020 foi realizada a 8ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa oitava medição compreenderam a finalização da rampa inclinada na fachada com sua devida concretagem e o desenvolvimento do vigamento para a execução da segunda laje assim como a alvenaria em bloco cerâmico do pavimento e parte do chapisco. Nessa medição foram também feitos os ajustes referentes as modificações que se fizeram necessárias nos projetos arquitetônico e estrutural. São eles os itens referentes ao maior comprimento do tubulão, os muros de arrimo e contenção com o sistema de drenagem, e o piso armado da plenária. As glosas referentes também as mudanças arquitetônicas e estruturais foram nos itens referente aos pilares e cimbramento.

A oitava medição fechou em R\$ 64.441,63 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra.

A seguir fotos das etapas já executadas:

Foto 01 e 02 – Escoramento da rampa inclinada




Foto 03 – Armação laje inclinada e vigamento teto 1º pavimento





Foto 04 e 05 – concretagem, alvenarias e chapisco



88

Foto 06 – Nivelamento e acabamento da rampa concretada



Foto 07 – Vista Geral da Fachada



[Handwritten signature]