

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Setembro de 2021

Em 01/09/2021 foi realizada a 15ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. No dia 23/08/21 a equipe do escritório de arquitetura esteve visitando a obra para alinhar as próximas etapas da execução e também verificar o andamento da obra, assim como fazer o levantamento das modificações necessárias em projeto e planilha para a finalização da obra.

Nova proposta de fachada foi apresentada com o objetivo de viabilizar a execução do filtro de luz e calor na rampa de acessibilidade, que até então era proposto para ser executado em cobogó cerâmico. A nova proposta é uma fachada em madeira que se adapta melhor a inclinação da rampa para acabamento superior e inferior, assim como trás mais segurança estrutural para a execução visto a altura de 6,70m.

A 15ª medição fechou em R\$ 48.780,22 incluindo-se o reajuste de 5,33% e os serviços executados estão em conformidade com os projetos da obra.

A equipe de arquitetura está desenvolvendo os desenhos técnicos para a nova proposta para possibilitar a compatibilização com o orçamento.

A seguir fotos das etapas executadas e em execução e nova proposta da fachada:

Vista geral da obra



Nova proposta de fachada



2º Pavimento preparado para receber a cobertura metálica



Alinhamento das vigas de fachada

